

Sanimet Krzysztof Grzywacz

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. ,  
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Biuro projektowe: CDM Smith Sp. z o.o.

Zabudowany materiał: „Zadanie IV.3 Budowa kolektora Mokotowskiego Bis – Etap I”

Okres realizacji: 24.10.2022 - 16.03.2023

Opis projektu / produktu:

Mikrotuneling: DN2800, DZ3400 rury żelbetowe z wkładką PEHD produkcji Prefabet

2 łuki poziome R=600m i R=1500m

7 stacji pośrednich

Głębokość posadowienia: ok. 10m

Warunki gruntowe: ility, piaski, teren silnie zurbanizowany, środek miasta

2 odcinki mikrotunelingu:

Odcinek nr 1 dł. 580m, drążenie: 11.11.2022 - 29.12.2022

Odcinek nr 2 dł. 480m, drążenia: 17.01.2023 - 21.02.2023